

***Informacja dotycząca bezpieczeństwa
I ochrony zdrowia***

OBIEKT

**Budowa chodnika wraz z remontem części drogi
wzdłuż planowanego chodnika w m. Siekówko.**

INWESTOR

**Gmina Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt**

PROJEKTANT

**Projektowanie Dróg i Ulic
Andrzej Włodarczak – upr.1471/90/Lo
ul. Wolsztyńska 19 A/6 67-400 Wschowa**

Data opracowania: m-c grudzień 2016r.

Część opisowa – branża drogowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- organizacja ruchu na czas budowy,
- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,
- roboty przygotowawcze –rozbiórka elementów dróg i ulic,
- wykonanie robót ziemnych,
- remont istniejących studni ściekowych i przy kanalików,
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie podbudowy na zjazdach i dojazdach do posesji,
- ustawienie krawężników i obrzeży na ławach betonowych z oporem,
- wykonanie nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów i dojeżdż do posesji,

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- droga powiatowa nr 3573P i droga gminna,
- domy jednorodzinne i gospodarcze wzdłuż drogi gminnej,
- podziemne sieci telekomunikacyjne i wodociągowe i kanalizacja deszczowa oraz napowietrzna linia energetyczna i telekomunikacyjna,

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa :

- droga powiatowa nr 3828P i droga gminna – ruch komunikacyjny,
- urządzenia obce – napowietrzne i ziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne,

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia :

- wykonywanie robót w pasie drogowym pod ruchem,
- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB,
- roboty pod czynnymi liniami energetycznymi,

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

- roboty wykonywane przy użyciu koparek i ładowarek,
- roboty prowadzone pobliżu istniejącej sieci energetycznej i wodociągowej,

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:

- zagospodarowanie terenu budowy:
 - zabezpieczenie (ogrodzenie) terenu budowy,
 - drogi komunikacyjne,
 - ciągi piesze,
 - miejsca postojowe na terenie budowy,
 - strefy niebezpieczne,
 - składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,
 - lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
- ochrona przeciwpożarowa,
- nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji zgłoszenia robót i wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy ST),
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawarte w planie bioz.